

## MONTAŽNO-DEMONTAŽNI OBJEKAT 9,50 x10 m

### PREDRAČUN RADOVA

#### I. ZEMLJANI RADOVI I PRIPREMNI RADOVI

- |  |                |       |
|--|----------------|-------|
| 1. Rušenje ivičnog zida od nearmiranog betona sa odvozom šuta na deponiju.   | m <sup>3</sup> | 4,00  |
| 2. Iskop za temelje, temeljne grede i temeljni uzemljivač materijalu III kategorije sa odlanjem materijala od iskopa u stranu. | m <sup>3</sup> | 23,50 |
| 3. Nasipanje i nabijanje materijala iz iskopa preko temelja.   | m <sup>3</sup> | 13,50 |

---

SVEGA ZEMLJANI RADOVI DIN.

#### II. BETONSKI RADOVI

- |  |                |      |
|--|----------------|------|
| 1. Betoniranje podloge ispod temelja d=5 cm betonom MB 15        | m <sup>3</sup> | 0,90 |
| 2. Betoniranje temelja betonom MB 20 u u zemlji bez oplata       | m <sup>3</sup> | 7,60 |
| 3. Betoniranje temeljnih zidova betonom MB 20 u potrebnoj oplati | m <sup>3</sup> | 5,50 |

---

SVEGA BETONSKI RADOVI DIN.

#### III. ARMIRAČKI RADOVI

- |   |    |        |
|---|----|--------|
| 1. Nabavka izrada i montaža armature MA 500/560 | kg | 150,00 |
|---|----|--------|

---

SVEGA ARMIRAČKI RADOVI DIN.

#### IV. ČELIČNA KONSTRUKCIJA

1. Nabavka, izrada i montaža čelične konstrukcije od čelika Č 0361, sa dva osnovna premaza za antikorozijsku zaštitu.

- |                           |    |         |
|---------------------------|----|---------|
| a) Konstrukcija objekta   | kg | 7700,00 |
| b) Pod rebrasti lim d=6mm | kg | 4940,00 |

---

SVEGA ČELIČNA KONSTRUKCIJA DIN.

#### V. POKRIVAČKO FASADERSKI RADOVI

- |  |                |        |
|--|----------------|--------|
| 1. Pokrivanje krova i oblaganje zidova sendvič panelima od poliuretana d= 6cm sa potrebnim opšivkama svih ivica i slemena. |                |        |
| a) Krovni paneli   | m <sup>2</sup> | 115,00 |
| b) Zidni paneli  | m <sup>2</sup> | 170,00 |

---

SVEGA POKRIVAČKO FASADERSKI RADOVI DIN.  
PODOPOLAGAČKI RADOVI

- |   |                |       |
|---|----------------|-------|
| 1. Izrada cementne košuljice kao podloge d=3cm armirane mrežicom d=0,6 mm | m <sup>2</sup> | 48,00 |
| 2. Izrada podne obloge od gume d=3 mm                                     | m <sup>2</sup> | 48,00 |

---

SVEGA PODOPOLAGAČKI RADOVI DIN

## VI. RAZNI RADOVI RADOVI

1. Izrada visećih oluka od plastificiranog lima  
d=0,60 polukružnog oblika rš=25cm, sa  
pocinkovanom kukom 30/4 učvrćene za svaki  
rog. Obračun po m'. m' 20,00
- Izrada olučne vertikale plastificiranog  
lima d=0,6 Ø 10cm rš 33 cm ,učvrćenih za zid  
pocinkovanom kukom 25/4na svakih 2m.  
Obračun po m' m' 14,00
2. Izrada i montaža snegobrana od plastificiranog  
lima d=06 mm rš 33cm u dva smaknuta reda m 20,00
4. Nabavka i montaža ulaznih vrata
  - a) drvena vrata 90/200 kom 3
  - b) Od aluminijumskih profila i ispunom  
i delom zastakljena. kom 2

---

SVEGA RAZNI RADOVI DIN.

## REKAPITULACIJA

I. ZEMLJANI RADOVI ..... din.  
 II. BETONSKI RADOVI ..... дин.  
 III. ARMIRAČKI RADOVI ..... дин.  
 IV. ČELIČNA KONSTRUKCIJA ..... дин.  
 V. POKRIVAČKO FASADERSKI ..... дин.  
 VI. PODOPOLAGAČKI RADOVI ..... дин.  
 VII. RAZNI RADOVI ..... дин.

---

UKUPNO RADOVI: ..... din.